

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binalarıyla tesislerinin yapımı yetkisinin Nafia Vekâletine devri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/471)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Fetkik Dairesi
Sayı: 71 - 1029/2800

12 . XII . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Nafia Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 12 . XII . 1959 tarihinde kararlaştırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Nafia Vekâletine devri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.

Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE

Halen inşaatı ikmal safhasına getirilmiş olup kısa zamanda tamamlanarak kullanılmağa başlanacak olan (Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası ve müstemilât binaları ile tesisleri) için 7074 sayılı Kanunla (47) milyon liraya yükseltilmiş olan gelecek yıllara sâri taahhüt salâhiyetinin bu kanunla arttırılan 12 milyon lirasından :

- a) (7) milyonu fiyat farkları ve munzam umumi masraflara
 - b) (4.1) milyonu ilâve iş ve idare masraflarına,
 - c) (900) bin lirası da gayrimelhuz işlere ait masraflara,
- Karşılık gösterilmişti.

1957 seçesi Eylül ayında yapılan hesap ve tahminlere ve inşaatın 1958 sonunda ikmali programına istinadeden bu rakamlar, inşaatın döviz tahsisine lüzum göstermesi bakımından bir buçuk ilâ iki sene daha gecikmesine sebeb olmasından ve o tarihten itibaren de inşaat rayiçlerinde tahassül eden farklardan ve artan masraflardan dolayı değişmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan; evvelce talebedilmiş yetkilerde nazarı itibara alınmamış olan :

- a) «Bahçenin tanzimi, ağaçlandırma ve yeşillendirilmesi» ni daha fazla geciktirmemek,
- b) Meclis Reisliğine bağlı olan teknik teşkilâtın, yeni Meclis binasının kullanılması ve bakımı için kifayetsiz kalması, eleman yetiştirme zamanının da çok azalmış bulunması sebebiyle, kullanma ve bakım hizmetlerinin esas nüvesini teşkil edecek personeli kontrol teşkilâtı emrinde ve bünyesinde yetiştirmek,

Gayeleri ile bu mevzuların ele alınmaları da uygun görülmüştür.

Miktar olarak :

1. Fiyat farkları (5.2 milyon), munzam umumi masraflar (1.26) milyon artmıştır.

2. Evvelce nazarı itibara alınmamış olan (Bahçe tanzimi, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi), işletme ve bakımı teşkilâtı ve masrafları, 1960 senesi müteferrik ve idari masrafları ile kontrol masrafları için (1.59 milyon) liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur.

3. Yeni hâsıl olan vaziyetler veya evvelce tahmin edilememiş olan ihtiyaçlar sebebiyle bâzi ilâve işlerin yaptırılması zaruri olmaktadır ki bunların yekûnu da (1.57 milyon) lirayı bulmaktadır.

Ceman 9 623 000.— lirayı bulan bu ihtiyaçlara : - Şayet lüzum hâsıl olursa - tekrar bir yetki tezyidine mahal kalmaması için (gayrimelhuz farklar ve işler) e karşılık 1 377 000 liralık yetkinin de ilâvesi ile : Evvelce (47 milyon) liraya yükseltilmiş olan gelecek yıllara sâri taahhütlere girişme salâhiyetinin (58 milyon) liraya çıkarılması binanın ikmalî için zaruri görülmektedir.

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Nafia Encümeni mazbatası

T. B. M. M.
Nafia Encümeni
Esas No. 1/471
Karar No. 8

25 . XI . 1959

Yüksek Reisliğe

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Nafia Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihası, encümenimizle Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi.

Hükümet temsilcilerinin verdiği izahattan anlaşıldığına göre binanın tamamen bittiği, Büyük Umumi Heyet Toplantı Salonunun Riyaset kürsüsünün yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. İstenilen bu tahsisatla binanın möble ihtiyacı, bahçesinin tanzimi, ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi ile bina 1960 yılının Kasımında bitirilerek Meclisin taşınmasına imkân hâsıl olacaktır.

Bunlardan başka inşaat rayiçlerinde tahasül eden artan masraflardan ötürü meydana gelen fiyat farkları da bu istenilen tahsisatla ödeneceği verilen izahlardan anlaşılmıştır.

Bu hususları göz önünde tutan encümenimiz binanın bir an evvel bitirilerek hizmete

açılabilmesini temin maksadiyle Hükümet esbabı mucibesini yerinde görerek kanun lâyihasını aynen ve ittifakla kabul etmiştir.

Yalnız encümenimiz binada istihdam edilecek memur ve elemanların bu binada hizmet görebilmelerini temin için Teşkilât Kanununun bir an evvel getirilmesini temenniye şayan görmüştür.

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur.

Nafia Encümeni Reisi	Mazbata M.
Gazianteb	Artvin
S. Kuranel	M. Bumin
Kâtip	
Bilecik	Afyon K.
M. Erdem	O. Uygun
Denizli	Erzurum
B. Akşit	M. Fırat
Konya	Kütahya
O. Bibioğlu	M. Diler
	Bingöl
	S. Göker
	Gazianteb
	C. San
	Rize
	M. F. Mete

Bütçe Encümeni mazbatası

T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/471
Karar No. 23

21 . I . 1960

Yüksek Reisliğe

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Nafia Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek olarak Nafia Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 12 . XII . 1959 tarihli ve 71 - 1029/2800 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Nafia Encümeni mazbatasıyla birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla Nafia Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.

Kanun lâyihası, gerekçesinde de ekseriyetle arz ve izah edildiği üzere inşaatı ikmal edilmek üzere bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve müştemilât binaları ile tesisleri için 7074 sayılı Kanunla - 1957 senesinde yapılan hesap ve tahminlere göre - 47 milyon liraya yükseltilmiş olan gelecek yıllara sâri taahhüt salâhiyetinin, inşaatın 1958 senesinde ikmali icabederken döviz tahsisine bağlı işler bakımından bir buçuk ilâ iki sene gecikmesi dolayısıyla o tarihten itibaren de inşaat rayçlelerinde tahassul eden farklardan ve artan masraflardan dolayı mezkûr salâhiyetin 58 milyon liraya yükseltilmesini temin maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır.

•Nafia Encümenince aynen kabul olunan lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinin verdikleri mütemmim izahattan sonra lâyiha'nın sevkini mucip sebepler encümenimizce de yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve kanun lâyihası Hükümetin teklifi vechile encümenimizce de aynen kabul edilmiştir.

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.

Reis Balıkesir H. İmre	Reis V. Muğla N. Örsan	Mazbata M. İzmir B. Bilgin
Kâtip Diyarbakır M. H. Ünal		Afyon K. M. A. Ülgen
Ankara M. Akpınar		Ankara İ. Seçkin
İmzada bulunamadı	İmzada bulunamadı	
Antalya K. Akmanlar	Artvin H. Çeltikcioğlu	Artvin Y. Gümüşel
Aydın N. Çelime	Balıkesir M. H. Timurtaş	Bolu S. Bilir
Bolu N. Tütüncüoğlu	Bursa H. Köymen	Çankırı F. Arkan
Çorum H. Bulgurlu	Çorum Y. Gürsel	Denizli M. Karasan
Diyarbakır H. Z. Tigril	Diyarbakır H. Turgut	Edirne M. Sarol
Erzincan R. Bayındır	Eskişehir M. Başkurt	Gaziantep E. Cenani
İstanbul N. Kırşan	İstanbul M. Şellefyan	Kastamonu N. Batur
Kastamonu M. İslâmoğlu		Kayseri O. Kavuncu
Kocaeli C. Tüzün	Konya M. Bağrıaçık	Konya H. Ölçmen
Maraş Muhafifim.	Nevşehir N. Önder	Sakarya N. Kirışcioğlu
E. Soysal Siird	Siird	Sinob
B. Erden	M. D. Süalp	Ö. Özen
Tekirdağ Z. Erataman	Yozgad T. Alpay	Zonguldak T. Öktem

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Nafia Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihası

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası ve eklenti binaları ile bu binaların her türlü tesislerinin yapımı için 5011 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile verilen ve 7074 sayılı ek Kanunla 47 milyon liraya çıkarılmış olan «Gelecek yıllara sâri taahhüde girişme yetkisi» 58 milyon liraya yükseltilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me-riyete girer.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini iera-ya Maliye ve Nafia Vekilleri memurdur.

10 . XII . 1959

Başvekil	Devlet Vekili
<i>A. Menderes</i>	_____
Devlet Vekili	Devlet Vekili
<i>A. Aker</i>	<i>I. Akçal</i>
Devlet Vekili	Adliye Vekili
_____	<i>E. Budakoğlu</i>
Millî Müdafaa Vekili	Dahiliye Vekili
<i>E. Menderes</i>	<i>N. Gedik</i>
Hariciye Vekili	Maliye Vekili
<i>F. R. Zorlu</i>	<i>H. Polatkan</i>
Maarif Vekili	Nafia Vekili
<i>A. Benderlioğlu</i>	<i>T. İleri</i>
Ticaret Vekili	Sih. ve İç. Mua. Vekili
<i>H. Erkmén</i>	_____
Güm. ve İnş. Vekili	Ziraat Vekili ve Sih.
<i>H. Hüsmán</i>	ve İç. Mua V. V.
_____	<i>N. Ökmen</i>
Münakalât Vekili	Çalışma Vekili ve
<i>S. Ergin</i>	Bas.-Yay. ve Turz. V. V.
_____	<i>H. Şaman</i>
Sanayi Vekili	Bas.-Yay. ve Turz. Vekili
_____	_____
İmar ve İskân Vekili	Koordinasyon Vekili ve
<i>M. Berk</i>	Sanayi V. V.
_____	<i>S. Ataman</i>